



21 augusti 2026

INFORMATION TILL BOENDE – TERRASSRENOVERING MD 32-34-36

**Renoveringsarbetena på taket har nu påbörjats och utförs av
entreprenören Plåtslagaren GH Johansson.**

Nedan följer en översiktlig tidplan för de kommande veckorna:

Vecka 34: Tätskiktsarbeten utanför befintligt räcke.

**Vecka 35: Arbeten utanför räcket färdigställs. Skyddsräcke lyfts på plats.
Befintligt räcke och trall rivs.**

Vecka 36–37: Arbeten med krönplåtar samt ytor in mot huskroppen.

Vecka 37–38: Lyft och montage av ny trall och nytt räcke.

Vecka 39–40: Plåtarbeten samt avstädning.

Viktig information till boende

Under den tid som renoveringsarbetena pågår ber vi boende att **undvika att vistas på takterrassen**, då arbete, materialhantering och lyft kan förekomma.

Brandutrymning kommer alltid att vara möjlig under hela projektet.

Entreprenören ansvarar för att säkerställa att nödvändiga utrymningsvägar hålls tillgängliga.

Tidplanen är preliminär och arbetena kan komma att justeras beroende på väder och förutsättningar på arbetsplatsen.

Vi ber de medlemmar som har möbler på terrassen att ta hand om dessa.

Vi tackar för er förståelse och ert tålamod under renoveringen.

Stoft Fastighetsteknik AB och Styrelsen Brf Mörbyskogen 3

